

Bilaga 2 Checklista vid överspolning

Vid överspolning ska föraren:

1. Säkerställa att utlastning har stannat och eventuellt läckande produkt stoppats.
2. Sätta under spillkärl om det läcker eller rinner produkt.
3. Ta fram brandsläckare som förebyggande åtgärd.

I övrigt ska föraren inte röra produktslangar, överfyllnadsskydd och jordning.

Depå:		Datum:	
Bolag/Åkeri/Hämtare:		Förare:	Bilnr – Släpnr:
Fack:		Tappö/rampnr:	Mätare/produkt:
Lassnr:	Kvar i fack:	Beställd volym:	Lastad volym:

Kontroll 1

Spärra föraren och fordonet i depåns automationssystem för fortsatt lastning tills incidentutredningen är genomförd och orsaken till överspolningen fastställd.	Förare spärrad	<input type="checkbox"/>
	Fordon spärrat	<input type="checkbox"/>

Kontroll 2.1

Kontrollera indikering av 10-polig kontakt på depåns centralenhet. Notera meddelande ifrån displayen eller notera färg och fack på lampindikering.	Meddelande/Färg och fack:
--	---------------------------

Kontroll 2.2

Kontrollera indikering av 10-polig kontakt på fordonets centralenhet. Notera meddelande ifrån displayen eller notera färg och fack på lampindikering. Används termistorer saknas normalt centralenhet på fordonet.	Meddelande/Färg och fack:
--	---------------------------

Kontroll 3

Intervjua föraren om händelsen och anteckna förarens beskrivning av hur lastning har gått till.	Intervju genomförd	<input type="checkbox"/>
Har föraren angivit rätt returvolym vid inloggning?	Ja	<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Har föraren flyttat över volym från ett fack till ett annat fack på utlastningen? (om Ja ange uppskattad volym) (Om depåavstängning för ett fack stoppar utlastningen är det bara tillåtet att sänka nivån i aktuellt fack via returpumpning till depån.)	Ja	<input type="checkbox"/> Liter Nej <input type="checkbox"/>

Kontroll 4

Kontrollera att <i>Intyg över fackvolym</i> finns för aktuellt fordon och för de nya överfyllnadsskydden.	Intyg finns	<input type="checkbox"/>
	Saknas	<input type="checkbox"/>

Kontroll 5

Titta på eventuellt inspelat material från övervakningskamera.	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
	Inspelat material saknas	<input type="checkbox"/>		

Kontroll 6

Eventuellt utför en intervju nr 2 med föraren om ny fakta har framkommit av videoinspelningen.	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej	<input type="checkbox"/>
	Ny fakta har ej tillkommit	<input type="checkbox"/>		

Spill

Om gasreturslang är kopplad finns produkt i gasreturledningen? (om Ja ange uppskattad volym)	Ja	<input type="checkbox"/>	Liter
	Nej	<input type="checkbox"/>	
Har produkt kommit ut inom domsarg? (om Ja ange uppskattad volym)	Ja	<input type="checkbox"/>	Liter
	Nej	<input type="checkbox"/>	
Har produkt runnit ut på spillplatta? (om Ja ange uppskattad volym)	Ja	<input type="checkbox"/>	Liter
	Nej	<input type="checkbox"/>	
Har nödstopp utlösts?	Ja	<input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Trolig orsak/Saneringsåtgärder/Spill till mark eller OFA/Övriga kommentarer:

.....

.....

.....

.....

Kontroll utförd av:

|.....|

Frivilliga kontrollpunkter - checklista vid överspolning på utlastning

Nedanstående kontrollpunkter är frivilliga för depåer att genomföra vid överspolning. De kan eventuellt utföras på verkstad om depån ej själva klarar av arbetsmomentet.

Kontroll 7

Funktionsprova överfyllnadsskydden som stänger depåavstängningen på fordonet.	Fungerar <input type="checkbox"/> Fungerar ej <input type="checkbox"/> Kontroll utförd av: Namn Företag Telefon
---	---

Kontroll 8

Kontrollera bottenventilens stängningsfunktion. Stänger bottenventilen med fullt flöde på fyra sekunder?	Ja <input type="checkbox"/> Nej, tar längre tid <input type="checkbox"/> Kontroll utförd av: Namn Företag Telefon
---	---

Kontroll 9

Kontrollera att överfyllnadsskyddet nivå A sitter på rätt nivå enligt <i>Intyg över fackvolym</i> .	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Kontroll utförd av: Namn Företag Telefon
---	---